

| Spazio riservato al laboratorio |  |
|---------------------------------|--|
| Protocollo                      |  |
| Verbale di Accettazione         |  |
| Data                            |  |

**RICHIESTA PROVE - CALCESTRUZZI ED ACCIAI IN BARRE**

(Legge 1086/1971 – D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, G.U. n. 42 del 20.02.2018) - Materiali e prodotti per uso strutturale (cap. 11)

N. #

# Indicare lo stesso riferimento inserito nel modulo RP-00 "Anagrafica"

**CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO N° \_\_\_\_\_ (TOTALE CAMPIONI CONSEGNATI)**

| Sigla | Dati |                 |     | Prelievo |      |            | Prove richieste                                        |
|-------|------|-----------------|-----|----------|------|------------|--------------------------------------------------------|
|       | Lato | $\phi \times h$ | Rck | Verb. N. | Data | Ubicazione |                                                        |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |
|       |      |                 |     |          |      |            | <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> ME |

C = Compressione UNI N 12390 – ME = Modulo elastico

<sup>(1)</sup> Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6 il laboratorio, pur effettuando le prove e rilasciando il richiesto Certificato di Prova, vi appone una nota con la quale segnala al D.L. che "il numero di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di accettazione di tipo A previsto dal D.M. 17.01.2018".

<sup>(2)</sup> Si ricorda che per il calcestruzzo un prelievo è costituito da una coppia di campioni e che ogni prelievo deve essere distinto dagli altri.

<sup>(3)</sup> Il § 11.2.5.3 D.M. 17.01.2018 prevede di riportare nella Richiesta di Prova sia precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, sia i verbali di prelievo redatti dal D.L., in caso contrario il L.T.C. emetterà un Rapporto di Prova in luogo del Certificato di prova previsto.

<sup>(4)</sup> Il § 11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 obbliga l'esecuzione delle prove di compressione tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e, in ogni caso, entro 45 giorni dalla data di prelievo, pena la necessità di integrazione successiva con prove di controllo della resistenza in opera, che sarà segnalata dall'apposizione sui Certificati di Prova delle note previste. A tal riguardo, il D.L. sottoscrittore della presente Richiesta di Prova rimane responsabile di assicurare la consegna dei campioni presso la struttura del L.T.C., entro e non oltre il 30° giorno di maturazione, in caso contrario, il L.T.C. non si assume alcuna responsabilità dell'esecuzione delle prove entro i limiti imposti e pari a 45 giorni dalla data di prelievo.

<sup>(5)</sup> Qualora sia necessario si autorizza alla spianatura dei campioni secondo UNI EN 12390-1

<sup>(6)</sup> La procedura d'urgenza, qualora richiesta dal D.L., assicura l'esecuzione delle prove entro i 2 giorni lavorativi successivi, alla data di accettazione dei campioni presso il L.T.C., con le seguenti specifiche: a) sono da considerarsi 2 giorni lavorativi per ogni serie di provini composti da n°3 prelievi; b) l'assolvimento dell'esecuzione delle prove entro i 2 giorni lavorativi successivi, resta salva fintanto che non siano pervenute altre richieste di procedure d'urgenza antecedentemente, in tal caso, sono da ritenersi accadute alle scadenze previste per le procedure d'urgenza già in lavorazione.

**ACCIAIO IN BARRE: N° \_\_\_\_\_ (TOTALE CAMPIONI CONSEGNATI)**

| (7) Sigla Provini | Ubicazione Prelievi | Diametro nominale, tipo e formato |                          |                          |                          |                          | Prelievo                      |                                   |      |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------|
|                   |                     | Ø                                 | B450C                    | B450A                    | Barre                    | Rotoli                   | Luogo                         |                                   | Data |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |
|                   |                     |                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> C.T. | <input type="checkbox"/> Cantiere |      |

C.T.= Centro di trasformazione

<sup>(7)</sup> Ai sensi del D.M. 17.01.2018 le prove obbligatorie relative alla resistenza degli acciai prevedono sia la prova di trazione sia la prova di piegamento e raddrizzamento. Lo stesso D.M. 17.01.2018 prevede che il numero di campioni da sottoporre a prova è pari a 3 per ogni diametro. I campioni di acciaio dovranno avere lunghezza superiore a 120 cm ed in sede di accettazione per gli stessi sarà obbligatoriamente dichiarato il numero del verbale di prelievo e la relativa data.

Luogo \_\_\_\_\_

 Il Direttore dei Lavori  
(timbro e firma)

data \_\_\_\_\_