LABORATORIO TECNOLOGICO CALABRESE S.R.L.
Località Difesa – 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ); P.IVA 02495460780
Sito: www.laboratorioltc.it ; Pec: ltcsrl@pec.it
Email:amministrazione@laboratorioltc.it;
Aut. Min. D.M. LL. PP. N. 5665 del 04.09.2014

RICHIESTA PROVE

PER CALCESTRUZZI ED ACCIAI IN BARRE

(Legge 1086/1971 – D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni, G.U. n. 42 del 20.02.2018)
Materiali e prodotti per uso strutturale (cap. 11)

RISERVATO AL LABORATORIO

Protocollo …… Verbale di Acc. …… del ……

Data della richiesta ..... / ..... / .....

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ……
domiciliato a …… prov. ( ) via ……
tel. …… con mail …… e pec …… iscritto all'Albo degli …… di …… con numero …… relativamente alla
Nuova Costruzione ☐ Costruzione Esistente [A] ☐

[A] Il § 8.5.3 del D.M. 17.01.2018 impone che il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove devono essere effettuate a cura del L.T.C. al fine di poter emettere un Certificato di Prova.

CONSEGNA PERSONALMENTE ☐ / FA RECAPITARE, QUINDI DELEGA ☐

A codesto laboratorio tramite il signor ……,[B] nella qualità di ……, i sotto elencati materiali descritti nell'apposita sezione: **Distinta** Materiali relativi a:

[B] si rammenta che è obbligo del Direttore dei Lavori effettuare la consegna dei materiali in laboratorio e che ne conserva la piena responsabilità, autorizzando persone diverse alla consegna. Si precisa altresì che occorre specificare il ruolo svolto e che gli stessi dati verranno riportati sui Certificati conformemente al §C11.2.5.3 della Circ. n.7 C.S.LL.PP./21 gennaio 2019.

Oggetto dei Lavori ……
……
siti in …… prov. ( ) via ……

Proprietario …… residente a …… prov. ( ) via …… tel. ……

Committente …… residente a …… prov. ( ) via …… tel. ……

Impresa Esecutrice …… sede legale in …… prov. ( ) via …… tel. ……

Intestatario Fattura …… sede legale in …… prov. ( ) via …… tel. ……
C..F. :……,P.IVA: …… Pec: ……
Codice Univoco : …… il cui Legale Rappresentante sottoscrive la presente per accettazione.

AUTORIZZA ☐ / NON AUTORIZZA ☐

Il signor ……, persona di mia fiducia, al ritiro dei Certificati di Prova[C], previo il saldo delle competenze spettanti al laboratorio.

[C] Il Direttore dei Lavori è la sola figura autorizzata al ritiro dei Certificati e qualora delegasse persona diversa al ritiro, se ne assume la piena responsabilità. Ad ogni modo, la copia dei Certificati verrà inviata a mezzo mail al Direttore dei Lavori.

CHIEDE

che siano sottoposti a prova i campioni fatti pervenire presso il Laboratorio, garantendo che gli stessi sono stati prelevati sotto la propria responsabilità nel cantiere dei lavori di cui all'oggetto. Altresì dichiara che i campioni, risultano provvisti dei necessari contrassegni e viene fornito il riferimento dei Verbali di prelievo, come di seguito indicato.

DISTINTA MATERIALI

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO : N. _____ (numero totale dei campioni [1])
Prove richieste: Compressione UNI N 12390-3 ☐ ☐ Altre _____
[5] È richiesta la procedura d'urgenza ☐ SI ☐ NO
Qualora sia necessario si autorizza alla spianatura dei campioni secondo UNI EN 12390-1

[2] Sigla dei Provini	Classi o Rck N/mm²	[3] Ubicazione Prelievi	[4] Data	[3] Verbale prelievo N°
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	
			/ /	

[1] Qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati sia inferiore a 6 il laboratorio, pur effettuando le prove e rilasciando il richiesto Certificato di Prova, vi appone una nota con la quale segnala al D.L. che "il numero di campioni provati non è sufficiente per eseguire il controllo di accettazione di tipo A previsto dal D.M. 17.01.2018".
[2] Si ricorda che per il calcestruzzo un prelievo è costituito da una coppia di campioni e che ogni prelevo deve essere distinto dagli altri.
[3] Il § 11.2.5.3 D.M. 17.01.2018 prevede di riportare nella Richiesta di Prova sia precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, sia i verbali di prelievo redatti dal D.L., in caso contrario il L.T.C. emetterà un Rapporto di Prova in luogo del Certificato di prova previsto.
[4] Il § 11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 obbliga l'esecuzione delle prove di compressione tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e, in ogni caso, entro 45 giorni dalla data di prelievo, pena la necessità di integrazione successiva con prove di controllo della resistenza in opera, che sarà segnalata dall'apposizione sui Certificati di Prova delle note previste. A tal riguardo, il D.L. sottoscrittore della presente Richiesta di Prova rimane responsabile di assicurare la consegna dei campioni presso la struttura del L.T.C., entro e non oltre il 30° giorno di maturazione, in caso contrario, il L.T.C. non si assume alcuna responsabilità dell'esecuzione delle prove entro i limiti imposti e pari a 45 giorni dalla data di prelievo.
[5] La procedura d'urgenza, qualora richiesta dal D.L., assicura l'esecuzione delle prove entro i 2 giorni lavorativi successivi, alla data di accettazione dei campioni presso il L.T.C., con le seguenti specifiche: a) sono da considerarsi 2 giorni lavorativi per ogni serie di provini composti da n°3 prelievi; b) l'assolvimento dell'esecuzione delle prove entro i 2 giorni lavorativi successivi, resta salva fintanto che non siano pervenute altre richieste di procedure d'urgenza antecedentemente, in tal caso, sono da ritenersi accodate alle scadenze previste per le procedure d'urgenza già in lavorazione.

ACCIAIO IN BARRE : N. _____ (numero totale dei campioni)
Acciai da cemento armato ordinario – barre e rotoli (p.to 11.3.2 del D. 17.01.2018):

[6] Sigla dei Provini	Strutture interessate dal prelievo	Tipo di acciaio e Diametro nominale				Luogo e Data del prelievo			Verbale prelievo N°
		B450C	B450A	Barre	Rotoli	Centro di Trasform.	Cantiere	Data	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	
		☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐ ϕ	☐	☐	/ /	

[6] Ai sensi del D.M. 17.01.2018 le prove obbligatorie relative alla resistenza degli acciai prevedono sia la prova di trazione sia la prova di piegamento e raddrizzamento. Lo stesso D.M. 17.01.2018 prevede che il numero di campioni da sottoporre a prova è pari a 3 per ogni diametro. I campioni di acciaio dovranno avere lunghezza superiore a 120 cm ed in sede di accettazione per gli stessi sarà obbligatoriamente dichiarato il numero del verbale di prelievo e la relativa data.

Il Direttore dei Lavori delle strutture
(timbro e firma)
_____

Il committente
_____

L'intestatario della fattura
(timbro e firma)
_____